



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА
300041, г. Тула, Учетный переулок, д.3. телефон: (4872) 55-03-44**

**Информация
по итогам контрольного мероприятия
«Аудит расходов на капитальный ремонт и благоустройство объектов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Центр образования № 19» за 2023 год»**

В соответствии с пунктом 1.2.7 плана работы КСП г. Тулы на 2024 год в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования № 19» проведено контрольное мероприятие «Аудит расходов на капитальный ремонт и благоустройство объектов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 19» за 2023 год» (далее – МБОУ ЦО 19, Учреждение, Заказчик).

Целями контрольного мероприятия являлись:

анализ и оценка законности расходов Учреждения на проведение мероприятий по ремонту и благоустройству объектов;

проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств;

анализ эффективности расходов.

По результатам проведения контрольного мероприятия установлено следующее.

Мероприятия по модернизации школьных систем образования и развитию инфраструктуры системы образования реализовывались в рамках муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие образования».

В рамках реализации мероприятий в 2023 году проведен капитальный ремонт зданий МБОУ «Центр образования № 19» по адресу: г. Тула, ул. Кауля, д.9, корп. 4, благоустроена прилегающая к зданию школы территория, закуплена мебель и оборудование для предметных классов.

Расходы бюджетных средств на проведение указанных мероприятий составили в общей сумме 154 844,88 тыс. руб., или 99,7 % планового объема, в том числе субсидии из федерального бюджета и бюджета Тульской области в сумме 127 354,12 тыс.руб., или 82,2% общего объема средств.

Результаты, заданные условиями соглашений о предоставлении субсидий достигнуты. Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательной организации и оснащению ее средствами обучения и воспитания.

Основной объем использованных средств субсидий приходится на контакт по капитальному ремонту объектов здания МБОУ ЦО № 19 на сумму 87 249,22 тыс. руб., или 59 % общего объема расходов Учреждения, связанных с реализацией мероприятий.

В рамках контрольного мероприятия проведена проверка ремонтных работ на общую сумму 136 242,89 тыс.руб.

По результатам обследований установлены нарушения при исполнении контрактов, которые были в полном объеме устранены в ходе проверки. Основные нарушения отмечены по работам по благоустройству территории центра образования, средства были возвращены в бюджет муниципального образования город Тула.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Тульскую городскую Думу, Главе администрации города Тулы и прокуратуру города Тулы.

По результатам контрольного мероприятия руководителю МБОУ «Центр образования № 19» внесено представление для принятия мер по устранению причин, повлекших установленные по результатам контрольного мероприятия нарушения.

Председатель контрольно-счетной палаты
муниципального образования город Тула

Н.С. Фатеева